



COMUNE DI BIENO

PROVINCIA DI TRENTO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

n. 193 Reg. deliberazioni.

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI BIENO – III° STRALCIO. CUP D59J21010450001 - CIG 88784611CC. CIG INCARICO TECNICO Z6732A4542**

Il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** dell'anno **2022**, ad ore **09:47** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di **Bieno**, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

- 1. Tognolli Giorgio Mario**
- 2. Facin Danilo Fulvio**

Sono assenti i Signori: **Carraro Antonella**

Assiste il **Segretario comunale**, Signor **Menguzzo Stefano**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Tognolli Giorgio Mario**, in qualità di Sindaco, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

**OGGETTO: Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, quadro riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta relativa agli interventi di efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica nel comune di Bieno – III° stralcio. CUP D59J21010450001 - CIG 88784611CC. CIG incarico tecnico Z6732A4542**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 02/09/2021, sulla base delle assegnazioni per l'anno 2021, contenute nel dispositivo l'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (legge di bilancio 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022), si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo relativo alle opere richiamate in oggetto per un importo complessivo di Euro € 65.000,00, di cui Euro 49.340,75 per lavori (di cui Euro 450,53 per oneri della sicurezza) ed Euro 15.659,25 per somme a disposizione, così come predisposto dal p.i. Giampiccolo Andrea, con studio tecnico a Samone (TN). Con medesima deliberazione, la Giunta Comunale ha deciso l'aggiudicazione delle opere, con affidamento dei lavori alla ditta Tecnoluce s.n.c. di Bertagnoni Danilo & C. per l'importo di € 33.696,86, oltre ad IVA, alle condizioni previste nella procedura telematica nr.102548;
- con verbale di consegna di data 13.09.2021 i lavori di che trattasi sono stati consegnati all'impresa Tecnoluce s.n.c. di Bertagnoni Danilo & C. per la loro esecuzione;
- con deliberazione n. 110 di data 15/07/2022 la Giunta Comunale ha approvato una perizia di variante contenuta nell'importo complessivamente impegnato per la realizzazione dell'opera e quindi per un importo complessivo di € 65.000,00 di cui € 49.232,04 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 15.767,96 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con verbale di ultimazione di data 28/12/2022 il direttore dei lavori ha certificato l'ultimazione degli stessi, avvenuta quindi per effetto delle sospensioni e delle proroghe concesse nei tempi contrattualmente previsti;

Vista la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatti dal p.i. Giampiccolo Andrea incaricato della D.L., atti dai quali risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo netto di € 49.232,04 comprensivi di € 497,45 per oneri di sicurezza e che pertanto residua il credito dell'impresa in € 17.432,04 oltre all'I.V.A. di legge, verificato che in corso d'opera è stato corrisposto un acconto per complessivi € 38.796,00 (€ 31.800,00 + I.V.A al 22%) .

Visto il quadro riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta che di seguito si evidenzia:

STATO FINALE	
DESCRIZIONE	IMPORTI
A1) Totale lavori a misura	€ 71.666,40
A2) Ribasso contrattuale -31,998%	€ 22.931,81
A3) Totale lavori al netto della sicurezza	€ 48.734,59
A4) Oneri della sicurezza	€ 497,45
<b>A) TOTALE LAVORI (in appalto)</b>	<b>€ 49.232,04</b>
B1) Imprevisti	€ 0,00
B2) Danni, espropri e servitù	€ 0,00
B3) Spese tecniche + EPPI	€ 4.923,22
B4) Lavori in diretta amministrazione	€ 0,00
B5) Acquisti in diretta amministrazione	€ 0,00
B6) Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00
B7) IVA lavori + imprevisti 22%	€ 10.831,05
B8) IVA spese tecniche 22%	€ 0,00
B9) IVA acquisti diretta amm. 22%	€ 0,00
B10) IVA allacciamenti pub. servizi 22%	€ 0,00
B11) Contributo ANAC	€ 0,00
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 15.754,27</b>
<b>C) RESIDUO</b>	<b>€ 13,70</b>
<b>TOTALE A + B + C</b>	<b>€ 65.000,00</b>

Visto il foglio patti e prescrizioni;

Vista la L.P. 26/93 e ss. mm. ed int.;

Visto il regolamento di esecuzione della L.P. 26/93 approvato con D.P.G.P. 30.09.1994 n. 12-10/Leg. e ss. mm.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”,

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto il D.P.G.R. 28.05.1999 n.4/L;

Visto D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L - Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Vista la L.R. 23.10.1998, n. 10;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui la Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Considerato che l'impresa Tecnoluce s.n.c. di Bertagnoni Danilo & C. con sede a Castel Ivano ha assolto agli adempimenti in materia contributiva e previdenziale come da certificati agli atti;

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige - L.R. n. 2 del 03.05.2018 e s.m., favorevolmente espressi dal Tecnico comunale in ordine alla Regolarità tecnico – amministrativa e dal Responsabile dell'Ufficio ragioneria in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

### DELIBERA

1. di approvare per i motivi espressi in premessa la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi agli interventi di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nel comune di Bieno – III° stralcio, eseguiti dall'impresa Tecnoluce s.n.c. di Bertagnoni Danilo & C., Via del Murazzo 32, 38050 Scurelle (TN), Cod.Fisc MSRMSM77M25B006Y - P.I. 01688930229, così come predisposti dal p.i. Giampiccolo Andrea incaricato della direzione lavori;
2. di liquidare all'impresa Tecnoluce s.n.c. di Bertagnoni Danilo & C., Via Marconi 38, 38059 Castel Ivano (TN), Cod.Fisc - P.I. 01592240228 a saldo di ogni suo avere in relazione alla realizzazione delle opere in parola l'importo di €17.432,04 oltre ad € 3.835,05 per I.V.A. al 22%;
3. di liquidare al p.i. Giampiccolo Andrea, a saldo di ogni suo avere in relazione all'incarico di progettazione, direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva la somma complessiva di € 4.923,22 - Cassa dei periti industriali 5% compresi;
4. di approvare il prospetto della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera quantificata in € 65.000,00 con residuo di € 13,70 documento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e sottoriportato:

STATO FINALE	
DESCRIZIONE	IMPORTI
A1) Totale lavori a misura	€ 71.666,40
A2) Ribasso contrattuale -31,998%	€ 22.931,81
A3) Totale lavori al netto della sicurezza	€ 48.734,59
A4) Oneri della sicurezza	€ 497,45
<b>A) TOTALE LAVORI (in appalto)</b>	<b>€ 49.232,04</b>
B1) Imprevisti	€ 0,00
B2) Danni, espropri e servizi	€ 0,00
B3) Spese tecniche + EPPI	€ 4.923,22
B4) Lavori in diretta amministrazione	€ 0,00
B5) Acquisti in diretta amministrazione	€ 0,00
B6) Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00
B7) IVA lavori + imprevisti 22%	€ 10.831,05
B8) IVA spese tecniche 22%	€ 0,00
B9) IVA acquisti diretta amm. 22%	€ 0,00
B10) IVA allacciamenti pub. servizi 22%	€ 0,00
B11) Contributo ANAC	€ 0,00
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 15.754,27</b>
<b>C) RESIDUO</b>	<b>€ 13,70</b>
<b>TOTALE A + B + C</b>	<b>€ 65.000,00</b>

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile così da poter completare l'iter amministrativo di liquidazione del finanziamento assegnato sulla base dei contenuti del dispositivo di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (legge di bilancio 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022) per l'attuazione dell'iniziativa;

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui la Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6.
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
3. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

In materia di aggiudicazione di appalti, per le procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5, dell'allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
**f.to Tognolli Giorgio Mario**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**f.to Menguzzo Stefano**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che, la presente deliberazione, è pubblicata all'Albo Informatico del Comune di Bieno in data 02.01.2023, per **dieci** giorni consecutivi.

Bieno, lì 02.01.2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**f.to Menguzzo Stefano**

---

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che, entro il periodo di pubblicazione della presente deliberazione, non risultano pervenuti reclami od opposizioni.

Bieno, lì 13.01.2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Menguzzo Stefano**

---

**Esecutività della deliberazione**

Immediatamente eseguibile.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**f.to Menguzzo Stefano**